Časový harmonogram stavby

KANALIZACE A ČOV MALÉ BŘEZNO

Časový harmonogram stavby

2023

	ČERVENEC			SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN					LISTOPAD				PROSINEC			
	TÝDEN 29	TÝDEN 30	TÝDEN 31	TÝDEN 32	TÝDEN 33	TÝDEN 34	TÝDEN 35	TÝDEN 36	TÝDEN 37	TÝDEN 38	TÝDEN 39	TÝDEN 40	TÝDEN 41	TÝDEN 42	TÝDEN 43	TÝDEN 44	TÝDEN 45	TÝDEN 46	TÝDEN 47	TÝDEN 48	TÝDEN 49	TÝDEN 50	TÝDEN 51	TÝDEN 52

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
- Obnovení vyjádření dotčených orgánů - IS
- Vytyčení sítí + geodetické práce před zahájením stavby
- Vyřízení zvláštního užívání a DIO dokumentace

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Točna autobusů
- Zpevněné plochy a sjezdy
- Deponie

ČOV
- Zemní práce
- Bedění základové desky
- Betonáž základové desky + zrání betonu
- Montáž ČSOV - bazény
- Zásyp základové desky
- Stavba ČOV
- Montáž technologie

KANALIZAČNÍ STOKA 1

ÚSEK OD ŠACHTY Š10 PO KŠ STÁVAJÍCÍ
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

ÚSEK OD ŠACHTY Š9 PO KŠ10
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

ÚSEK OD ŠACHTY Š6 PO KŠ9
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 1 OD KŠ ST. PO KŠ22
- Zemní práce
- Bourání stávajícího potrubí
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 1 OD VÝUSTNÍHO OBJEKTU PO KŠ6
- Zemní práce
- Bourání stávajícího potrubí
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 1-1
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 2
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 3
- Zemní práce
- Bourání stávajícího potrubí
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 4
- Zemní práce
- Bourání stávajícího potrubí
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 5
- Zemní práce
- Bourání stávajícího potrubí
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace

KANALIZAČNÍ STOKA 5-1
- Zemní práce
- Bourání stávajícího potrubí
- Pokládka potrubí
- Zásyp výkopu
- Provizorní komunikace